



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ที่ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือนแรก) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ตามที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การเปิดเผยข้อมูล OIT
(ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ได้ติดตามแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม ตามประกาศแนบท้ายนี้

(นางสาวปิยะวรินทร์ เอี่ยมวิสัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางธารินี เหลลาพรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางจุฑามาส สุนทรศักดิ์ลาภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

๒ มี.ค.๖๗

(นายปราโมทย์ ดุลละลัมพะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือนแรก)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือนแรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมกาไรชยา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยเรือ ประดิษฐ์ หมู่ 3 บ้านลำภูราย ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย กว่า 296 ตร.ม.	205,300	0	205,300			✓	มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยคลอง ตะโล๊ะ หมู่ 5 บ้านดงกลาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	495,900	0	495,900			✓	มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยหา ประทวน หมู่ 6 บ้านชุมแสง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	495,900	0	495,900			✓	มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอย สามัคคี 2 หมู่ 7 บ้านห้วยพัฒนา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	495,500	0	495,900			✓	มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยสุข เกษตร หมู่ 8 บ้านทุ่งห้าวา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.	167,500	-	167,500			✓	มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยเพชรดี หมู่ 9 บ้านวังตัก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.	139,300	-	139,300			✓	มิ.ย.-ส.ค.67	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยริมคลอง หมู่ 2 บ้านชายธง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.	226,600	0	226,600			✓	ก.พ.-มี.ค.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
8	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอย หนองจอก หมู่ 3 บ้านลำภูราย ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	0	492,500			✓	ม.ค.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
9	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยไชยวา หมู่ 4 บ้านบำโรณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	0	492,500			✓	ม.ค.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
10	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยสี่สด หมู่ 5 บ้านดงกลาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	0	492,500			✓	ม.ค.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยสามัคคี 1 หมู่ 6 บ้านชุมแสง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	0	492,500			✓	ม.ค.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
12	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยสามัคคี 1 หมู่ 7 บ้านห้วยพัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	0	492,500			✓	ม.ค.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
13	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยสุข เกษตร หมู่ 8 บ้านทุ่งห้าว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	495,000	0	495,000			✓	ม.ค.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)
14	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยสามัคคี 2 หมู่ 9 บ้านวังตัก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	0	492,500			✓	ม.ค.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 1)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยมิตร อนุสรณ์ 3 หมู่ 2 บ้านชายธง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.	194,800	0	194,800			✓	เม.ย.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)
16	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหนอง กะปราว หมู่ 3 บ้านลำภูราย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,500	0	492,500			✓	เม.ย.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)
17	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย คลองหมาก หมู่ 4 บ้านป่าโรน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	492,000	0	492,000			✓	เม.ย.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)
18	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย โรงเรียนเนินตะบก หมู่ 5 บ้านดงกลาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.	492,000	0	492,000			✓	เม.ย.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
19	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยอุดม ทรัพย์ หมู่ 7 บ้านห้วยพัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.	77,300	0	77,300			✓	เม.ย.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)
20	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยถิรศิลป์ หมู่ 9 บ้านวังตัก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตร.ม.	555,500	0	555,500			✓	เม.ย.-มิ.ย.67	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม (รอบที่ 2)

กลยุทธ์ 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตประปา หมู่ 3 บ้านลำภูราย	48,000	47,500	500	✓			ม.ค.67	กองช่าง	โอนเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
22	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น	200,000	200,000	0	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	
23	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,811,410	3,575,600	4,235,810		✓		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	ทุกเดือน
24	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,080,000	487,400	592,600		✓		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	ทุกเดือน
25	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	138,000	54,000	84,000		✓		ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	ทุกเดือน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
26	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	60,000	0	60,000			✓	ต.ค.66-ก.ย.67	สำนักปลัด	ช่วงเวลาที่ มีเหตุ

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
27	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	12,000	0	12,000			✓	ม.ค.-ก.พ.67	สำนักปลัด	
28	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น	20,000	0	20,000			✓	ก.พ.67	สำนักปลัด	
29	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามฤดูกาล	30,000	0	20,000			✓	ก.พ.-มี.ค.67	สำนักปลัด	
30	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 1 - หมู่ 9	180,000	0	180,000			✓	ก.ค.-ก.ย.67	สำนักปลัด	
31	โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน	10,000	0	10,000			✓	มี.ค.67	สำนักปลัด	
32	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ตำบลเขาสมิง	10,000	7,600	2,400	✓			ก.พ.67	สำนักปลัด	
33	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	0	60,000			✓	มี.ค.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
34	โครงการฝึกอบรม (จัดตั้ง) อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต. เขาสมิง	200,000	0	200,000			✓	มิ.ย.-ส.ค.67	สำนักปลัด	
35	โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อบต.เขาสมิง	10,000	4,740	260	✓			พ.ย.66	สำนักปลัด	
36	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	10,000			✓	ก.ค.67	สำนักปลัด	
37	โครงการป้องกันภัยแล้ง	100,000	106,650	13,350		✓		พ.ย.-ธ.ค.66	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
38	โครงการเสริมสร้างศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต. เขาสมิง	30,000	0	30,000			✓	พ.ค.-มิ.ย.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนฝึกรอบรม ฝึกออาชีพ สร้างอาชีพ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและประชาชน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
39	โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000	0	20,000			✓	มี.ค.-เม.ย.67	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและกระจายผลผลิตของเกษตรกร

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
40	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้้น การเกษตร	20,000	0	20,000			✓	มี.ค.-ก.ค.67	สำนักปลัด	
41	โครงการมีจฉายาน ดำเนินงานเขาส้มิง	200,000	170,574	29,426	✓			ธ.ค.66-ก.พ.67	สำนักปลัด	
42	โครงการอนุรักษ์ สมุนไพรไทย	20,000	0	20,000			✓	มี.ย.67-ก.ค.67	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและกระจายผลผลิตของเกษตรกร

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
43	อุดหนุนโครงการจัดงาน “วันระกำ หวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด”	20,000	0	20,000			✓	เม.ย.-พ.ค.67	สำนักปลัด	
44	อุดหนุนโครงการจัดงาน “ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด”	11,000	11,000	0	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นแบบเชิงนิเวศน์

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
45	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	0	20,000			✓	ก.ค.-ส.ค.67	สำนักปลัด	
46	โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25,000	0	25,000			✓	ก.ค.-ส.ค.67	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 5.2 จัดให้มีระบบการกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
47	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ คัดแยกขยะ	10,000	10,000	0	✓			ม.ค.-ม.ย.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เด็กและเยาวชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
48	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	95,500	4,500	✓			ธ.ค.66-ม.ค.67	กองการศึกษา	
49	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล เขาสมิง	10,000	10,000	0	✓			ธ.ค.66	กองการศึกษา	
50	อุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคาร กรุงเทพ 31)	1,293,600	646,800	646,800		✓		พ.ย.66-ก.ย.67	กองการศึกษา	
51	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	424,970	394,272	30,698		✓		พ.ย.66-ม.ค.67	กองการศึกษา	

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
52	โครงการส่งเสริม และพัฒนาด้าน กีฬา	100,000	10,000	90,000		✓		ก.พ.66-มี.ค.67	กองการศึกษา	

กลยุทธ์ที่ 6.3 อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
53	โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง	10,000	10,000	0	✓			พ.ย.66	กองการศึกษา	
54	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	100,000	0	100,000			✓	เม.ย.66	กองการศึกษา	
55	โครงการกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา	20,000	0	20,000			✓	มิ.ย.67	กองการศึกษา	
56	โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน (โรงเล่าเขาสมิง)	20,000	20,000	0	✓			ม.ค.-มี.ค.67	กองการศึกษา	
57	โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม	20,000	0	20,000			✓	ม.ค.-มี.ค.67	กองการศึกษา	
58	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	10,000	10,000	0	✓			ธ.ค.66	สำนักปลัด	
59	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)	10,000	4,000	6,000	✓			ต.ค.66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
60	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	10,000	9,000	1,000	✓			ธ.ค.66	สำนักปลัด	
61	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”	10,000	0	10,000			✓	มิ.ย.66	สำนักปลัด	
62	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000	0	10,000			✓	ก.ค.67	สำนักปลัด	
63	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน “วันเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง”	10,000	0	10,000			✓	ส.ค.67	สำนักปลัด	
64	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานและ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจำปี จังหวัดตราด (วันตราดรำลึก)	10,000	10,000	0	✓			ก.พ.-มี.ค.67	สำนักปลัด	
65	อุดหนุนโครงการจัดงานวันวีรกรรม ทหารเรือไทยยุทธนาวีที่เกาะช้าง	10,000	11,000	0	✓			ม.ค.67	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารที่ดีและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
66	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (สัญจร)	5,000	4,175	825		✓		พ.ย.66-ธ.ค.67	สำนักปลัด	
67	โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	5,000	0	5,000			✓	ม.ค.-ก.ย.67	สำนักปลัด	
68	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย	10,000	0	10,000			✓	มิ.ย.-ก.ค.67	สำนักปลัด	
69	โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาใน ระดับพื้นที่และแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	0	5,000			✓	มี.ค.-เม.ย.67	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 7.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
70	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	5,000	0	✓			มี.ค.67	สำนักปลัด	
71	โครงการส่งเสริมการเลือกตั้ง	50,000	25,494	24,506	✓			พ.ย.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	
72	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	10,000	0	10,000			✓	พ.ค.-มิ.ย.67	สำนักปลัด	
73	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	300,000	0	300,000			✓	ธ.ค.66-ม.ค.67	สำนักปลัด	
74	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	0	✓			ต.ค.66	สำนักปลัด	