



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจำรูญศิลป์ หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง)	482,200	0	482,200			✓	5 ก.ค.- ส.ค. 66	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นตะบก หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง)	375,600	364,800	10,800	✓			5 ก.ค.- ส.ค. 66	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 1 หมู่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง)	482,200	468,500	13,700	✓			5 ก.ค.- ส.ค. 66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 1 หมู่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง)	482,200	468,500	13,700	✓			5 ก.ค.- ส.ค. 66	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสดใส หมู่ 8 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง)	482,600	468,500	14,100	✓			5 ก.ค.- ส.ค. 66	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สุขสันต์ หมู่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	359,500	0	359,500			✓	-	กองช่าง	เงินเหลือ จ่ายปี 2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย คลองโสน หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	497,100	0	497,100			✓	-	กองช่าง	เงินเหลือ จ่ายปี 2566
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ร่วมพัฒนา 2 หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	497,100	0	497,100			✓	-	กองช่าง	เงินเหลือ จ่ายปี 2566
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ประสารมิตร หมู่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	497,100	0	497,100			✓	-	กองช่าง	เงินเหลือ จ่ายปี 2566
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร้าง ห้วย หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้าง ละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	497,100	0	497,100			✓	-	กองช่าง	เงินเหลือ จ่ายปี 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	12,000	4,769	7,231	✓			17 พ.ค.66 และ 9 ก.ย.66	สำนักปลัด	
13	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	59,500	500	✓			25 ต.ค.66	สำนักปลัด	
14	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชดี การตั้งครรภ์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น	20,000	15,200	4,800	✓			15 ส.ค.66	สำนักปลัด	
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ตำบลเขาสมิง	10,000	4,440	5,560	✓			ม.ค.66	สำนักปลัด	
16	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	75,000	73,800	1,200	✓			มิ.ย.66	สำนักปลัด	
17	โครงการอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9	180,000	180,000	0	✓			ส.ค.-ก.ย.66	สำนักปลัด	
18	โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน	5,000	0	5,000			✓	-	สำนักปลัด	
19	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทางฤดูกาล	20,000	15,200	4,800	✓			15 ส.ค.66	สำนักปลัด	

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
20	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,501,200	7,053,600	447,600	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	ทุกเดือน
21	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,161,600	945,600	216,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	ทุกเดือน
22	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000	106,500	49,500	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	ทุกเดือน
23	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น	150,000	150,000	0	✓			ธ.ค.65	สำนักปลัด	ธ.ค.65

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
24	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	60,000	0	60,000			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง	10,000	0	200,000			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
26	โครงการป้องกันภัยแล้ง	100,000	84,650	15,350	✓			3-4 พ.ย.65	สำนักปลัด	
27	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	20,000	19,210	790	✓			28 ธ.ค.65 และ 13 เม.ย.66	สำนักปลัด	
28	โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนน (สปถ.) อบต.เขาสมิง	5,000	0	5,000			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการเสริมสร้างศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต. เขาสมิง	30,000	26,815	3,185	✓			23 – 26 มิ.ย.66	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ฝึกออาชีพ สร้างอาชีพ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและประชาชน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
30	โครงการส่งเสริมอาชีพ	20,000	0	20,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
31	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้ านการเกษตร	20,000	0	20,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
32	โครงการมัจฉาบาน ตำบลนาเขาส้ม	200,000	174,803	25,197	✓			29 ธ.ค.65 และ 8 ก.พ.66	สำนักปลัด	
33	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะ ราคาผลผลิตตกต่ำ	10,000	0	10,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

(2) แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
34	อุดหนุนโครงการจัดงาน “วันระกำ หวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด”	20,000	20,000	0	✓			พ.ค.66	สำนักปลัด	
35	อุดหนุนโครงการจัดงาน “ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด”	11,000	10,675.77	324.23	✓			29 ธ.ค.65 และ 3 ม.ค.66	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นแบบเชิงนิเวศน์

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
36	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	0	20,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
37	โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25,000	0	25,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

กลยุทธ์ที่ 5.2 จัดให้มีระบบการกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
38	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ	10,000	1,606	8,394	✓			ม.ค.66	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เด็กและเยาวชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
39	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	100,000	0	✓			12 – 14 ม.ค.66	กองการศึกษา	
40	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล เขาสมิง	10,000	9,630	370	✓			23 ธ.ค.66	กองการศึกษา	
41	อุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคาร กรุงเทพ 31)	1,121,400	1,163,319	41,919	✓			พ.ย.65 และ พ.ค.66	กองการศึกษา	
42	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษาฯ	342,170	341,792	378	✓			พ.ย.65 และ พ.ค.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 99,400

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
43	โครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านการกีฬา	10,000	8,000	2,000	✓			3 ก.พ.66	กองการศึกษา	
44	โครงการกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา	20,000	19,160	840	✓			19 ก.ค.66	กองการศึกษา	
45	โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม	20,000	20,000	0	✓			มี.ค.66	กองการศึกษา	
46	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	100,000	57,100	42,900	✓			10-15 เม.ย.66	กองการศึกษา	
47	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	10,000	10,000	0	✓			4 พ.ย.65	กองการศึกษา	
48	โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน (โรงเล่าเขาสมิง)	10,000	20,000	0	✓			3-8 ก.พ.66	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 10,000
49	อุดหนุนโครงการ “วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	10,000	8,000	2,000	✓			6 ธ.ค.65	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
50	อุดหนุนโครงการ “วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)	10,000	10,000	0	✓			21 ต.ค.65	สำนักปลัด	
51	อุดหนุนโครงการ “วันคล้ายวันพระราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ	10,000	8,000	2,000	✓			12 ต.ค.65	สำนักปลัด	
52	อุดหนุนโครงการ “วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนท รามาชิตีศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000	9,000	1,000	✓			26 ก.ค.66	สำนักปลัด	
53	อุดหนุนโครงการ “วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”	10,000	9,000	1,000	✓			1 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
54	อุดหนุนโครงการ “วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่ แห่งชาติ”	10,000	10,000	0	✓			11 ส.ค.66	สำนักปลัด	
55	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานและ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจำปี จังหวัดตราด (วันตราดรำลึก)	10,000	4,000	6,000	✓			17 มี.ค.66	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
56	อุดหนุนโครงการจัดงานวันวีรกรรม ทหารเรือไทยยุทธนาวีที่เกาะช้าง	11,000	8,466.93	1,533.07	✓			9 ธ.ค.65	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารที่ดีและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
57	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล (สัญจร)	5,000	4,900	100	✓			พ.ย.65	สำนักปลัด	
58	โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	5,000	0	5,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
59	โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย	10,000	10,000	0	✓			29-30 ต.ค.66	สำนักปลัด	
60	โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาใน ระดับพื้นที่และแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	0	10,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
61	โครงการเกิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์/การปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	10,000	0	10,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
62	โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน การป้องกันการทุจริต	10,000	0	10,000			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

กลยุทธ์ที่ 7.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
63	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	4,880	120	✓			17 มี.ค.66	สำนักปลัด	
64	โครงการส่งเสริมการเลือกตั้ง	50,000	0	50,000			✓	-	สำนักปลัด	
65	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	10,000	7,301	2,699	✓			27 ก.ค.66	สำนักปลัด	
66	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	300,000	218,090	81,910	✓			13-16ธ.ค.65	สำนักปลัด	
67	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	0	✓			18 ต.ค.65	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
68	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคงทรัพย์ 1 หมู่ที่ 6 บ้านชุมแสง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.	3,170,200	2,881,700	288,500	✓			19 ธ.ค.65-8 พ.ค.66	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
69	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจำเริญศิลป์ หมู่ 3 บ้านลำภูราย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,233 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,932 ตร.ม.	3,553,000	3,366,000	187,000	✓			19 ธ.ค.65-8 พ.ค.66	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
70	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 1 หมู่ 6 บ้านชุมแสง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,460 ตร.ม.	2,298,000	2,238,000	60,000	✓			27 ก.ค.- 25 ก.ย.66	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (งบกลาง)

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ จำนวน 20 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณทำให้บางโครงการดำเนินการไม่ทัน

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
